

An den Gemeinderat Oberwil
z.H. der Gemeindeversammlung
Mühlemattstrasse 22
4104 Oberwil

Prüfbericht Schlussabrechnung Baukredit Ausbau Langegasse

Die Rechnungsprüfungskommission wurde am 17. Januar 2023 beauftragt, die Schlussabrechnung **Baukredits Ausbau Langegasse** auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Die Prüfungshandlungen wurden von den beiden unterzeichneten Mitgliedern im Homeoffice vorgenommen.

Leon Hegele, Leiter Tiefbau, Umwelt, Sicherheit, stellte uns die Schlussabrechnung sowie die Belege zu und beantwortete unsere Fragen kompetent.

Wir nahmen Einsicht in die Schlussabrechnung der Bauabteilung (Excel), die Kontoauszüge der Gemeinde (HiSoft) und in Abrechnungen der Firma Gruner Böhlinger AG, welche mit der Baubegleitung betraut war. Wir sichteten sämtliche Rechnungen und kontrollierten Visum und Zusammenhang mit dem Projekt.

Die RPK hält die Ergebnisse der Prüfung wie folgt fest:

- Der Baukredit für den Ausbau der Langegasse, der am 24. September 2014 von der Gemeindeversammlung genehmigt wurde, betrug CHF 400'000.00.
- Die genehmigte Schlussabrechnung Ausbau Langegasse beträgt CHF 337'168.00 und unterschreitet damit den Kredit um CHF 62'832.00.
- Die Kosten für das Vorprojekt von CHF 58'614.65 sind darin nicht enthalten, da sie nicht Bestandteil dieses Baukredits waren und bereits im Investitionsbudget 2013 mit CHF 60'000.00 abgedeckt wurden.
- Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen konnten wir zudem entnehmen, dass noch ein Perimeter Beitrag an die Pensionskasse Baselland über CHF 114'413.80 in Rechnung gestellt werden muss. Den Perimeter Beitrag für die Parzelle 94 über CHF 67'904.45 wird von der Gemeinde Oberwil übernommen.
- Die Abrechnung und die Belege stimmen mit der Buchhaltung und dem Projekt überein.

Die Rechnungsprüfungskommission sieht dieses Geschäft damit als erledigt an.

Wir bedanken uns bei Leon Hegele für die Beantwortung unserer Fragen.

Oberwil, 30. Januar 2023

Rechnungsprüfungskommission Oberwil


Marc Trächslin
RPK-Präsident


Anina Engeler
RPK-Mitglied